




# COMUNE DI ASSEMINI

Lavori di Riqualificazione della scuola primaria di via Firenze  
Iscol@ ASSEII.

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



Responsabile Unico del Procedimento: ing. ROBERTO SPINA



Progettista: ing. FRANCESCA OGGIANO

Gruppo di progetto:

ing. Francesca Oggiano, arch. Francesca Rango, arch. Mario Casciu

Collaboratrice: arch. Francesca Lai

DIAGRAMMA DI GANT

SCALA

TAV.

G

| Nome attività  | Durata | Settimana 1 |    |   |   | Settimana 2 |   |    |   |    | Settimana 3 |    |    |    |    | Settimana 4 |    |    |    |    | Settimana 5 |    |    |    |    | Settimana 6 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--------|-------------|----|---|---|-------------|---|----|---|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |        | -2          | -1 | 1 | 2 | 3           | 4 | 5  | 6 | 7  | 8           | 9  | 10 | 11 | 12 | 13          | 14 | 15 | 16 | 17 | 18          | 19 | 20 | 21 | 22 | 23          | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere               | 2 g    | Z1          | 2  |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli | 2 g    | Z1          | 2  |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Demolizione di solai di coperturail latero-cemento eseguita a mano       | 3 g    |             |    |   |   |             |   | Z1 | 3 |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Demolizione di strutture in muratura non portante eseguita a mano        | 4 g    |             |    |   |   |             |   |    |   | Z1 | 4           |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni         | 4 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    | Z1 | 4  |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Impermeabilizzazione di coperture  | 3 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    | Z1          | 3  |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Formazione intonaci esterni tradizionali                                 | 3 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    | Z1 | 3  |    |    |    |
| Posa di pavimenti per interni in gomma                                   | 3 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Raschiatura di vecchie pitture a mano                                    | 4 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di murature in elevazione                                  | 5 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Formazione intonaci interni (tradizionali)                               | 5 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario   | 6 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montaggio di apparecchi igienico sanitari                                | 2 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montaggio di serramenti interni  | 2 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montaggio di serramenti esterni  | 3 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pareti attrezzate  | 11 g   |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia generale dell'area di cantiere                                   | 2 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa delle paviemntazioni esterne, realizzazione di ombrario, verde      | 47 g   |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             | Z1 | 47 |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Smobilizzo del cantiere  | 1 g    |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>LEGENDA Zona:</b>   |        |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Z1 = ZONA UNICA  |        |             |    |   |   |             |   |    |   |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

